



## Kreis Rendsburg-Eckernförde

Der Landrat

Fachdienst Gebäudemanagement

19.03.2019

### Sachstand Neubau Kreishaus

Es wurde eine Lenkungsgruppe für den Neubau Kreishaus eingerichtet. An dieser Lenkungsgruppe nehmen die Fachbereichsleitungen 1 und 5, der Personalrat, sowie 2 Mitarbeiterinnen aus dem FD 5.1 teil. Des Weiteren erfolgt eine Unterstützung durch einen externen Berater.

Die Baugenehmigungsfähigkeit für einen Neubau mit 4 Geschossen wurde geprüft und positiv beschieden.

Eine Anfrage an den Kampfmittelräumdienst wurde gestellt. Nach erfolgter Freigabe erfolgt eine Beprobung des Bodens.

Vor der politischen Beratung sind umfangreiche Untersuchungen und Vorplanungen erfolgt, die zur Beschlussangleichung der Verwaltung gehört haben. Der politische Beschluss aus Dezember hat es erforderlich gemacht noch einmal umfangreiche Vorplanungen anzustellen. Diese Phase ist besonders wichtig um spätere Kostensteigerungen zu vermeiden. Aus diesem Grunde musste der Zeitplan entsprechend angepasst werden.

Die Fertigstellung des Neubaus von der Vorplanung bis zum Einzug beträgt 29 Monate (voraussichtlicher Umzug: Juni 2021).

Die Grundkubatur des Grundrisses wurde festgelegt und eine Standard-Ausstattung für die einzelnen Räume aufgestellt.

Die technische Ausstattung wird im Zuge der Planung geprüft.

Die Ausschreibung der Planer soll in Einzelvergaben erfolgen.

Es ist vorgesehen die Ausschreibungsunterlagen bis Mitte April fertig gestellt zu haben.

Aufgestellt:

Wollschläger