



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: VO/2016/019-002-001	
- öffentlich -	Datum: 13.01.2020	
Fachdienst Feuerwehr und Katastrophenschutz	Ansprechpartner/in: Dr. Kruse, Martin	
	Bearbeiter/in: Brück, Andreas	
Integrierte Regionalleitstelle (IRLS) Mitte;		
Bericht Rechnungsprüfungsamt		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
06.02.2020	Hauptausschuss	

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:
entfällt

2. Sachverhalt:

Seitens der Landeshauptstadt Kiel wurden die Kreise Rendsburg-Eckernförde und Plön als Kooperationspartner im Februar 2014 in die ersten Planungen zum Bau einer neuen Regionalleitstelle einbezogen. Insofern hatte sich der Hauptausschuss in seiner Sitzung am 03.07.2014 mit dem Thema befasst und die Verwaltung beauftragt, die Planungen der Landeshauptstadt Kiel für den Neubau der Integrierten Regionalleitstelle (IRLS) Mitte zu begleiten.

Zielsetzung war es, dass der dem Kreis übermittelte Kostenrahmen im Rahmen der Durchführung der Maßnahme nicht überschritten wird.

Mit Beschluss des Hauptausschusses vom 15.01.2015 sollte durch eine Einbindung des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises zu einer Kostendämpfung beigetragen werden.

In der Sitzung des Hauptausschusses am 16.02.2017 wurde hierzu der Vermerk des Rechnungsprüfungsamtes vorgelegt. Danach waren keine Anhaltspunkte dafür erkennbar, dass bei einer frühzeitigen Beteiligung Kostendämpfungen in Sinne des Beschlusses des Hauptausschusses vom 15.01.2015 hätten erreicht werden können. Nach Einschätzung des Rechnungsprüfungsamtes ergab sich aus den vorgelegten Unterlagen, dass von der Verwaltung der Landeshauptstadt ein leistungsfähiges und mehrfach gestuftes Internes Kontrollsystem zur Haushaltsüberwachung vorgehalten wird (Vergaberichtlinien, Vergabeverfahrensvorgaben, unabhängige zentrale Vergabestelle, unabhängiges Rechnungsprüfungsamt mit Prüfauftrag).

Das Rechnungsprüfungsamt hat anliegend den Abschlussvermerk vom 26.11.2019 über den Einsatz im Beteiligungsverfahren im Rahmen der Kooperationspartnerschaft zum Neubau der IRLS Mitte in Kiel für den Zeitraum 2017-2019 vorgelegt.

Danach wurde zum Stand vom 23.10.2019 das Projekt IRLS Mitte von der Abteilung Kommunalbau der Immobilienwirtschaft in Kiel mit einer Projektkostenfeststellung

von **6.926.793,20 €** brutto ausgewiesen.

Zum Vergleich beziffert sich die geplante und genehmigte Haushaltsunterlage Bau (HU)

auf **7.049.500,00 €** brutto.

Zum heutigen Stand ist nach dem Abschlussvermerk davon auszugehen, dass nennenswerte Kostensteigerungen nicht mehr eintreten.

Relevanz für den Klimaschutz:
entfällt

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlage/n:
Vermerk Rechnungsprüfungsamt vom 26.11.2019



Integrierte Regionalleitstelle Mitte (IRLS Mitte)

Projektstand und aktuelle Kostenfeststellung der Abt. Immobilienwirtschaft Landeshauptstadt

1. Projektstand

a) Kooperationspartnerschaft

Nach erfolgreichem Besprechungsauftritt am 15.11.2016 mit dem Kollegen der Berufsfeuerwehr Kiel erfolgte am 26. Januar 2017 in der Abt. Immobilienwirtschaft der LH Kiel die 1. Teilnahme an der Planungsrunde der am Planungs- und Ausschreibungsprozess beteiligten Kolleginnen und Kollegen.

Die fachliche Betreuung der Planungen und Leistungsvergaben erfolgte durch das bauliche Fachpersonal der Immobilienwirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Rechtsamt (als Vergabestelle) und dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Kiel in einem laufenden Beteiligungsprozess.

b) Konstruktive Baubegleitung durch das RPA des Kreises

Der Technische Prüfer des RPA wurde vereinbarungsgemäß in den Verteiler für die regulären Baubesprechungen aufgenommen und nahm regelmäßig an den Baubesprechungen teil. Die letzte Baubesprechungsteilnahme erfolgte am 25.06.2018.

Aus den vorliegenden Protokollen, den Baubesprechungen und Baubegehungen sind keine haushaltsmittelrelevanten Unregelmäßigkeiten feststellbar.

c) Bauverlauf 2017- 2018

Der Baubeginn der IRLS erfolgte in der 04.KW 2017 am Westring / Hauptfeuerwache in Kiel. Der Baufortschritt erfolgte kontinuierlich und geordnet. Die Verfahrensfortschritte gaben keinen Anlass zur Beanstandung.

Nach erfolgtem Richtfest am 12.01.2018 erfolgte im gleichen Jahr die Einweihung am 01.12.2018 und zeitgleich die Inbetriebnahme der IRLS Mitte.

Das Ineinandergreifen der Technischen Systeme an den Schnittstellen der IRLS Mitte erfolgte außerordentlich erfolgreich.

Aktuell verläuft der Betrieb der IRLS Mitte unauffällig.

2. Bauinvestitionscontrolling – Kostenfeststellung

Zum Stand vom 23.10.2019 wurde das Projekt IRLS Mitte von der Abteilung Kommunalbau der Immobilienwirtschaft in Kiel mit einer Projektkostenfeststellung

von **6.926.793,20 €** brutto ausgewiesen.

Zum Vergleich beziffert sich die geplante und genehmigte Haushaltsunterlage Bau (HU)

auf **7.049.500,00 €** brutto.

Aktuell laufen die Gewährleistungszeiträume der Gewerke.

Eine finale Kostenfeststellung wird abschließend durch die Abt. Immobilienwirtschaft nach Ablauf der Gewährleistungszeiträume erfolgen.

Zum heutigen Stand ist davon auszugehen, dass nennenswerte Kostensteigerungen nicht mehr eintreten.

Das erfolgreiche Bauinvestitionscontrolling in diesem Beteiligungsverfahren mit dem Rechnungsprüfungsamt wurde geprägt durch eine sehr konstruktive und kollegiale Projekteinbindung der maßgeblichen Akteure Herrn Lehn (Abteilungsleiter IRLS Mitte) und Frau Schmüser (Sachbearbeiterin Kommunalbau 60.6 der Immobilienwirtschaft LH Kiel).

Alexander Böttcher
Technischer Prüfer

Anlagen Kostenfeststellung
 Stand 23.10.2019
 Div. Fotos