



Übersicht Radwegebau im Kreisgebiet

VO/2024/357 öffentlich <i>FD 5.1 Infrastruktur</i>	Mitteilungsvorlage öffentlich Datum: 17.10.2024 Ansprechpartner/in: Bearbeiter/in: Sarah Kock

<i>Datum</i>	<i>Gremium (Zuständigkeit)</i>	<i>Ö / N</i>
21.11.2024	Umwelt- und Bauausschuss (Kenntnisnahme)	Ö

Begründung der Nichtöffentlichkeit

Sachverhalt

Auf Wunsch von Karola Blunck wurde eine Übersicht zu den Radwegebaumaßnahmen im Kreisgebiet erstellt. Die Übersicht enthält sowohl abgeschlossene als auch laufende Radwegeneubauprojekte. Darüber hinaus sind Radwege aufgeführt, die in Planung sind oder als Netzlücke identifiziert wurden. Die Übersicht wurde mit den Ämtern und Gemeinden abgestimmt und wird laufend aktualisiert. In regelmäßigen Abständen und bei relevanten Änderungen soll zukünftig im UBA darüber berichtet werden.

Relevanz für den Klimaschutz

keine

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n:

1	Übersicht Radwegebau Kreis RD-Eck, Stand 10_2024
---	--

Übersicht Radwegebau Kreis Rendsburg-Eckernförde

K	von-bis	Ansprechpartner/Gemeinde	RVK 2010	RVK 2022	Vermessung	Lfd.Nr.	Planung	Flächenank.	Ausschreibung	Umsetzung	Lfd. Nr.	Geschätzte Kosten	Probleme	Art der Probleme	Lfd. Nr.	Sachstand	Kosten für Kreis
1	Ahlefeld-Schütt am See	Saggau	X		erledigt	1	Entwurf in Teilen fertig				1	960.000,00 €	x	Forstamt/UNB Eingriff FFH zu hoch	1	Projekt bis auf Weiteres ausgesetzt	310.000,00 €
2	B 203 - L 42	Saggau	X		erledigt	2	fertig	erledigt		Mai 2024	2	2.300.000,00 €			2	Radwegebau abgeschlossen, Abnahme und Einweihung im Juni 2026 erfolgt	814.900,00 €
9	Krogaspe - Loop	Herr Dröge / Amt Nortorfer Land	X		Ja	3	Entwurf fertig	2 Flächen fehlen	Sommer 2024	2024	3	1.100.000,00 €	x	Baumbestand	3	Auftragvergabe am 08.10.2024, Baualanlaufbesprechung folgt	334.000,00 €
11	Timmaspe-Schülp-Nortorf	Herr Dröge / Amt Nortorfer Land	X		Teilweise	4	Nein	ausstehend	-	-	4	-	x	Unterführung L 328, Bahnübergang, Ablehnung Finanzierung Schulp b. N., GV Beschluss vom 22.09.2020	4	Planung wurde durch die Verwaltung nicht weiter verfolgt.	
11	Neumünster-Krogaspe	Herr Dröge / Amt Nortorfer Land		X	Nein	5	Nein	ausstehend	?	2027	5	845.000,00 €	x	Querung L 328, Unterführung A7, Betreuung der Maßnahme nicht geklärt, kreisübergreifende Maßnahme	5	Unbekannt	299.000,00 €
14	B76-Altenhof	Michael Eggers	X		noch nicht erfolgt	6	Ing.-Büro Meyer	noch nicht erfolgt		2026	6		x	topografisch anspruchsvolles Gelände	6	Genehmigung UNB und UFB ausstehend, notwendig für Förderantrag	
14	Holtsee - Altenhof	Saggau	X			7				November 2022	7	2.100.000,00 €			7	Bau abgeschlossen, Schlussrechnung ausstehend	583.000,00 €
20	Luhnstedt-Nindorf	Amt Jevenstedt Herr Sienknecht/Gemeinde Luhnstedt Herr BM Stammerjohann	X		Nein	8	Noch nicht begonnen				8				8		
24	Felm - Felmerholz	Herr Wenderoth / Felm	X		ausgeführt	9				abgeschlossen	9	1.344.000,00 €			9	abgeschlossen, Schlussrechnung ausstehend	441.000,00 €
38	Osterstedt-Kreisgrenze	Hr. Eggers Amt Mittelholstein	X		Nein	10	Noch nicht begonnen				10				10		
38	Alsen-B430	Hr. Eggers Amt Mittelholstein		X	Nein	11	Noch nicht begonnen			2026	11	845.000,00 €		Maßnahme sollte gemeinsam mit dem Kreis Steinburg durchgeführt werden, da er über die Kreisgrenze verlaufen wird.	11	Trassenführung noch unklar	299.000,00 €
45	Nortorf-L328	Herr Dröge / Amt Nortorfer Land		X	Ja	12	Nein	erfolgt durch Stadt Nortorf	?	2026	12	1.170.000,00 €	x	Baumbestand Ortseingang Nortorf, Betreuung der Maßnahme nicht geklärt	12	Flächenankauf läuft derzeit	414.000,00 €
51	Groß Wittensee-Damendorf	Saggau Gemeindlicher Beschluss fehlt noch	X			13					13				13		
54	Güby-Esprehm	Michael Eggers	X			14	Ing.-Büro Meyer	noch nicht erfolgt		2025	14	2.217.000,00 €	x	Grunderwerb	14		880.000,00 €
55	Hütten (Färbereiweg - Förstereiweg)	Saggau	X			15				August 2022	15	450.000,00 €			15	Bau abgeschlossen, schlussgerechnet	163.000,00 €
55	Oberhütten	Saggau	X			16				Juni 2024	16	300.000,00 €			16	Bau abgeschlossen, Schlussrechnung ausstehend	125.000,00 €
58	Charlottenhof-K59		X			17					17				17		
59	Rieseby-Saxtorf	Jan Andresen	X		noch nicht erfolgt	18	noch nicht beauftragt	noch nicht erfolgt	noch nicht erfolgt	ungewiss	18	noch nicht bekannt		Kofinanzierung durch Gemeinden durch Pandemie- und Kriegsauswirkungen nicht möglich	18	Bisher nur erste Gespräche mit Landanliegern geführt.	
59	Saxtorf-K58	Jan Andresen	X		noch nicht erfolgt	19	noch nicht beauftragt	noch nicht erfolgt	noch nicht erfolgt	ungewiss	19	noch nicht bekannt	x	Kofinanzierung durch Gemeinden durch Pandemie- und Kriegsauswirkungen nicht möglich	19	Bisher nur erste Gespräche mit Landanliegern geführt.	
61	Thumby - Grünholz	Jan Andresen	X		erledigt	20	Ing.-Büro Meyer	erledigt	erledigt	fertig	20	1.882.287,00 €		keine mehr	20	alles fertig, nur noch die Baulastübergabe an den Kreis steht noch aus	546.932,88 €
69	Fockbek zw. K69-K98-K44	Ann-Christin Prang, Gemeinde Fockbek	X		ja	21	ja	ja	Juli 2024?	August 2024?	21	1.970.000,00 €	x	GVFG Mittel abgesagt, Förderung über das Programm "Stadt und Land"	21	Rodungsarbeiten sind abgeschlossen, Förderantrag beim Bund wurde gestellt	290.000,00 €
71	Bordesholm-L49	Frau Albert	X		Nein	23	Nein	Nein	Nein	???	22	487.500,00 €			22		172.000,00 €
84	Wapelfeld-ReherWeg	Hr. Eggers Amt Mittelholstein		X	Nein	24	Noch nicht begonnen				23	455.000,00 €			23	Radwegebau hier nicht sinnvoll, da bereits eine alternative Radwegführung zur B 430 existiert	161.000,00 €
84	Nindorf - Heinkenborstel	Hr. Eggers Amt Mittelholstein	X		In Erstellung	25	Entwurf fertig	Nein	2024	2025	24	1.600.000,00 €			24	Baustart in 2025	460.000,00 €

Stand: Oktober 2024