



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: VO/2020/544	
- öffentlich -	Datum: 29.09.2020	
Fachdienst Gebäudemanagement	Ansprechpartner/in: Hetzel, Sebastian	
	Bearbeiter/in: Bork, Kathrin	
Kreisstraßen - Sachstand Deckenerneuerungen		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
21.10.2020	Umwelt- und Bauausschuss	Kenntnisnahme

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:
Entfällt.

2. Sachverhalt:

Maßnahmen 2019:

Mit der Vorlage VO/2019/833 wurde das Programm der Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen für das Jahr 2019 festgelegt, welches insgesamt 12 Maßnahmen mit einer Gesamtlänge von rund 54 km und einem damals geschätzten Gesamtvolumen von 15.047 Mio. € umfasste.

K	Abschnitt	km
K 1	II. BA, OD Alt-Duvenstedt – L 265 mit Radweg	6,37
K 6	K 32 – Molfsee (K 79) mit Radweg	4,45
K 32	Rodenbek - Rumohr	3,02
K 12	Padenstedt – Neumünster mit Radweg	2,80
K 38	Todenbüttel – Kreisgrenze	5,06
K 45	Bokel – Bokelholm	3,96
K 59	Rieseby – Saxtorf (K 58)	3,16
K 67	OD Bredenbek – L 48 (Neu-Nordsee) mit Radweg	7,02
K 78	Groß Wittensee – Harby	3,50
K 81	Heinkenborstel – Aukrug (L 121)	5,40
K 83	Kosel – Rieseby	7,01
K 90	Levensau (K 24) – Eckholt (L 46) mit Radweg	5,4 (3,02)

Diese 12 Maßnahmen wurden in 2019 vom LBV-SH umgesetzt und sind weitestgehend abgerechnet. Der tatsächliche Kostenstand für die im Jahr 2019 umgesetzten Maßnahmen kann erst nach Vorlage aller Schlussrechnungen erfolgen. Von einer überplanmäßigen Ausgabe ist auf Basis der Submissionsergebnisse nicht auszugehen.

Maßnahmen 2020:

Nach Abschluss der Maßnahmen im Jahr 2019 sind noch 9 Maßnahmen aus dem ursprünglichen 10-Jahresprogramm übrig. Die Umsetzung dieser Maßnahmen wurde für das Jahr 2020 vorgesehen und auch im Haushalt anhand der Kostenschätzungen veranschlagt.

K	Abschnitt	km	Sachstand
K 74	B 77 - Kreisgrenze	1,32	umgesetzt
K 82	Seefeld (L 128) – Brücke Todenbüttel (tlw.)	5,44	
	1. BA	3,12	umgesetzt
	2. BA	2,32	offen
K 3	Quarnbek – Melsdorf	2,92	offen
K 12	Arpsdorf – Padenstedt	4,15	offen
K 15	OD Klein Flintbek	0,95	offen
K 19	Rathmannsdorf – Knoop	1,16	in Ausführung (Stand 09/2020)
K 57	B 76 – L 265	4,28	für 10/11-2020 geplant
K 15	Techelsdorf – L 49	4,67	für 10/11-2020 geplant
K 81	Heinkenborstel - Oldenbüttel	3,15	umgesetzt
		28,04	

Die offenen Maßnahmen K 82 (2. Bauabschnitt), K 3, K 12 und K 15 (OD Flintbek) werden nicht wie ursprünglich geplant im Jahr 2020 umgesetzt.

Gründe hierfür sind u. a. die begrenzten Kapazitäten beim LBV-SH und bei dem beauftragten Ingenieurbüro. Die Maßnahme K 3 steht in Abhängigkeit zu einer geplanten Sanierung der L 194. Für diese Maßnahme und auch für die K 12 wurden die notwendigen Anträge für Fördermittel nach dem GVFG-SH vom beauftragten Ingenieurbüro bisher nicht fertiggestellt.

Die K 15 Ortsdurchfahrt Flintbek kann erst durchgeführt werden, wenn seitens der Stadtwerke Kiel Leitungen erneuert wurden.

Aufgrund dessen sollen diese Maßnahmen für die Umsetzung im Jahr 2021 vorgesehen werden.

Bei der Planung für die Maßnahme K 82 Seefeld – Brücke Todenbüttel wurde durch den LBV-SH anhand der Bohrkern festgelegt, dass der Abschnitt von Todenbüttel bis Beringstedt (Baulänge ca. 2.320 m) nicht mit einer regulären Deckenerneuerung sinnvoll saniert werden kann. Vielmehr müssen alle gebundenen Schichten erneuert und gefährlicher pechhaltiger Straßenaufbruch (sogenannter PAK-haltiger Aufbruch) entsorgt werden. Die Maßnahme wurde deshalb in 2 Bauabschnitte unterteilt. Der 1. Bauabschnitt wurde in 2020 fertiggestellt.

Bei dem 2. Bauabschnitt handelt es sich aufgrund der erforderlichen Maßnahmen um keine Sanierung mehr, sondern um eine investive Maßnahme, die einen entsprechenden Planvorlauf benötigt. Gemäß GemHVO-Doppik und den Vorgaben des Innenministeriums kann diese Maßnahme erst im Haushalt veranschlagt werden, sobald die Planung weit genug fortgeschritten und die erforderlichen Unterlagen gemäß GemHVO vorliegen, u. a. eine Kostenberechnung. Dieses ist noch nicht der Fall. Die Maßnahme soll weiter geplant werden, um sie dann auf Basis der Planung voraussichtlich für eine Umsetzung im Jahr 2022 vorzusehen.

Gleichzeitig besteht für Ausbauvorhaben, wie dem 2. Bauabschnitt der K 82, die Möglichkeit, eine Förderung von bis zu 75% der anrechenbaren Kosten nach GVFG-SH zu erwirken.

Im Ergebnis werden von dem ursprünglichen 10-Jahresprogramm mit insgesamt etwa 55 Maßnahmen und ursprünglich 167 km bis Ende 2020 rd. 51 Maßnahmen mit einer Länge von etwa 199 km umgesetzt sein. In den beiden folgenden Jahren verbleiben demnach noch 4 Abschnitte mit einer Länge von rd. 10 km.

Relevanz für den Klimaschutz:

Keine.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine.

Anlage/n:

Straße	Bezeichnung der Baumaßnahme	Ist-Länge [km]	Kostenschätzung Basis 2014	Kosten lt.	Kosten lt.	Kosten lt.	Kosten lt.	Sonder UBA 27.02.19 Kosten lt. Submission	Kosten lt.	2021	2022	2023	2024	Gesamt	
				LBV Stand 11/19	LBV Stand 11/19	LBV Stand 11/19	LBV Stand 11/19		LBV Stand 01/20	[€]	[€]	[€]	[€]		
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
K 29	Nortorf - Ellerdorf	1,930					421.409,47								
K 45	Brammer - Bokel	1,460					216.075,35								
K 54	K 86 - Esprehm	2,945					554.089,41								
K1	Rendsburg - Alt Duvenstedt	4,720	650.000				860.865,64								
K 11	Krogaspe - Timmaspe	1,730	420.000				355.356,83								
K 36	Blocksdorf - Deutsch-Nienhof (L 255)	2,060	350.000				368.345,35								
K 62	Karby - Schönhagen	5,000	550.000				1.300.000,00								
K 2	Holzbunge - L 42	2,520	360.000				427.149,77								
K 55	Götheby - L 286	8,140	1.100.000				1.813.948,35								
K 71	Bordesholm - L 49 (Eckmannstraße)	2,000	480.000				470.701,69								
K 84	Hohenwestedt - K 20														
K 84	Abschnitt v. d. K20 - Heinkenborstel (K81)	7,790	1.625.000				1.900.000,00								
K 1	Alt Duvenstedt -L 265		630.000												
K 6	K 32 - Molfsee		550.000												
K 12	Padenstedt - Neumünster		600.000												
K 32	Rodenbek - Rumohr		400.000												
K 38	Osterstedt - Kreisgrenze		810.000												
K 45	Bokel - Bokelholm		540.000												
K 81	Heinkenborstel - Aukrug		900.000												
Gesamt 2018		40,295	9.965.000				8.687.941,86								
Gesamt 2015 - 2018		123,699	29.355.000	2.678.471,66	2.671.988,28	9.820.882,19	8.687.941,86								23.859.283,99

Straße	Bezeichnung der Baumaßnahme	Ist-Länge [km]	Kostenschätzung Basis 2014	Kosten lt.	Kosten lt.	Kosten lt.	Kosten lt.	Sonder UBA 27.02.19 Kosten lt. Submission	Kosten lt.	2021	2022	2023	2024	Gesamt	
				LBV Stand 11/19	LBV Stand 11/19	LBV Stand 11/19	LBV Stand 11/19		LBV Stand 01/20	[€]	[€]	[€]	[€]		
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
K 59	K 58 - Rieseby	3,170						498.457							
K 83	Kosel - Rieseby	7,010						1.450.469							
K 78	Groß Wittensee - Haby	3,533						728.836							
K 38	Todenbüttel - Osterstedt	5,058						1.028.334							
K 38	Osterstedt - Kreisgrenze														
K 1	Alt Duvenstedt -L 265	6,370						1.636.399							
K 6	K 32 - Molfsee	4,450						2.108.808							
K 32	Rodenbek - Rumohr	3,023													
K 12	Padenstedt - Neumünster	2,800						708.272							
K 45	Bokel - Bokelholm	3,980						777.108							
K 81	Heinkenborstel - Aukrug	5,400						994.926							
K 67	Bredenbek - Achterwehr	7,030	950.000					2.163.070							
K 90	Levensau - Eckholz (L 46)	5,400	900.000					1.801.465							
K 74	B 77 - Kreisgrenze		275.000												
K 82	Todenbüttel - Seefeld		1.080.000												
Gesamt 2019		57,224	3.205.000					13.896.143							
K 74	B 77 - Kreisgrenze	1,300							336.000						
K 82	Todenbüttel - Seefeld														
	1. BA	3,200							800.000						
	2. BA	2,300											offen		
K 3	Qarnbek - Melsdorf	3,000	360.000							759.500					
K 12	Arpsdorf - Padenstedt	3,500	540.000							682.500					
K 15	OD Klein Flintbek	1,000	180.000							252.000					
K 19	Rathmannsdorf - Knoop	2,000	700.000						278.500						
K 57	B 76 - L 265	4,200	630.000						735.000						
K 15	Techelsdorf - L 49	4,000	800.000						1.260.000						
K81	Heinkenborstel - Aukrug														
K 81	Heinkenborstel - Odenhütten	3,000	450.000						762.700						
Gesamt 2020		27,500	3.660.000						4.172.200	1.694.000					
Summen gesamt:		208,423	36.220.000	2.678.472	2.671.988,28	9.820.882	8.687.941,86	13.896.143	4.172.200	1.694.000					48.149.027,17